



चन्द्रकोट गाउँपालिका

# गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या: ०८०१८९

चलानी नं.: ९२५६

शान्तिपुर, काठमाडौं


लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८१/०२/०६

प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको सम्बन्धमा।

श्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय  
राप्ती उपत्यका (देउखुरी) नेपाल ।

प्रस्तुत विषयमा ताहाँ मन्त्रालयको पत्र संख्या ०८०/८९ च.नं. ८४४ मिति २०८१/२/०२ गतेको प्राप्त पत्र बमोजिम माग भएको यस गाउँपालिकामा संचालन भएका प्रदेश समपूरक र सशर्त अनुदानका आयोजनाहरुको प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्रसाथ (पाना संख्या दुई) संलग्न गरि पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ।

  
२०८१/०२/०६

(बुद्ध प्रकाश पौडेल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
बुद्ध प्रकाश पौडेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चन्द्रकोट गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिका कार्यालय  
चन्द्रकोट गाउँपालिका  
प्रदेश शासत आयोजना

क्र.सं.	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	ठेका समझौता भएको रकम	हाल सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत	हाल सम्म भुक्तानी भएको रकम (रु.)	चासु आ.व.मा भुक्तानी हुन बाँकी रकम (रु.)	कैफियत
१	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	भर्मी कम्प्लेक्स मल उत्पादन कार्यक्रम	५००,०००.००	५००,०००.००	५७.००	२८५,०००.००	२१५,०००.००	
२	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण	१,५००,०००.००	१,९४२,५४०.२५	४०.००	०.००	१,५००,०००.००	
३	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	वालि कटान तथा रिपोर्टिङ	५०,०००.००	५०,०००.००	६५.००	०.००	५०,०००.००	
४	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	प्रदेश कृषि/पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अनुदान तथा समन्वय	१००,०००.००		६०.००	०.००	१००,०००.००	
५	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ निर्माण भन्ज्याङ्ग चन्द्रकोट - २	१,४९९,८९९.३८	१,४२५,४८०.००	६८.००	९७९,७९५.००	४५३,७६५.००	
६	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	गौराचौर - हेपो - जुन्डाडा मोटरवाटो योजना वडा नं १	९७९,९९२.९५	९७९,९९२.९५	१००.००	०.००	९००,०००.००	उ. स.
७	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	चिसापानी भेडीखालटा चन्द्रकोट मोटरवाटो योजना वडा नं ६	६८७,९३८.६५	६८२,६४०.२८	९९.६०	६७९,६९०.००	०.००	
८	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	डाव - शंकरपथ नाली व्यवस्थापन तथा सडक सुधार योजना वडा नं ३	६४८,२६९.६४	६४८,२६९.६४	१००.००	५८२,०००.००	०.००	उ. स.
९	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	तल्लोसोला भल व्यवस्थापन तथा मोटरवाटो योजना वडा नं ७	६५६,२९७.३४	६५६,२९७.३४	१००.००	५८२,०००.००	०.००	उ. स.
१०	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	सोला सिवाई कुलो निर्माण वडा नं ८	७५४,५२९.६९	७५४,५२९.६९	९८.६५	६६८,८४२.००	०.००	उ. स.
११	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	बन्दिप श्रावचौर सिवाई योजना वडा नं ७	८६६,६२७.५४	८६६,६२७.५४	९०.००	०.००	६००,०००.००	उ. स.
१२	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	कालिका गाउँ खानेपानी योजना वडा नं ८	७६२,९५९.४५	७६२,९५९.४५	९०.००	०.००	७००,०००.००	उ. स.
१३	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	किटेनी खानेपानी योजना वडा नं ५	५९८,९०९.३८	५७८,९८७.२३	७०.००	०.००	५७८,९८७.२३	
१४	गुल्मी	चन्द्रकोट गा. पा.	डडुवा - गाटे - चक्रेखर भल नियन्त्रण योजना वडा नं ४	५९९,२२५.६५	५९९,४२०.००	६०.००	०.००	५९९,४२०.००	

*(Handwritten signature)*

बुद्ध प्रकाश पौडेल  
सब प्रशासकीय अधिकृत



चन्द्रकोट नगरपालिका  
गाउँ कार्यपालिका कार्यालय  
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला, चन्द्रकोट नगर

प्रदेश समपुरक आयोजना

क्र.सं.	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	समपुरक अनुदानका क्रयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	टेका सम्झौता भएको रकम (बहुवर्षीयको रकमा चालु आ.व.को दायित्व मात्र)	हाल सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत	हाल सम्म मुक्तानी भएको रकम (रु.)	चालु आ.व.मा मुक्तानी हुन बाँकी रकम (रु.)	कैलाल
१	सुदूरपश्चिम	चन्द्रकोट गा. पा.	मजुवा - पिपलपाटा - किसिकोट - शम्शुवाङ्ग सडक स्तरोन्नति योजना	५,४२९,२४७.३१	५,४२९,२४७.३१	६०.००	०.००	५,०००,०००.००	उ.स.
२	सुदूरपश्चिम	चन्द्रकोट गा. पा.	चन्द्रकोट - शान्तिपुर - टिमुरे सडक स्तरोन्नति तथा नाली निर्माण योजना	४,९९७,२४९.२८	३,१६२,६९२.२५	६५.००	०.००	३,९६२,६९२.२५	
३	सुदूरपश्चिम	चन्द्रकोट गा. पा.	शान्तिपुर तथा मजुवा बजार नाली निर्माण सडक स्तरोन्नति योजना	४,९९८,५२३.१५	२,९८९,२८२.७९	५५.००	०.००	२,९८९,२८२.७९	
४	सुदूरपश्चिम	चन्द्रकोट गा. पा.	जम्के तुसारे बाँसपाटा भुटिकाट सिचाई योजना	५,३९५,४६४.४८	५,३९५,४६४.४८	९०.००	०.००	५,०००,०००.००	उ.स.

*(Handwritten signature)*

बुद्ध प्रकाश पौडेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



चन्द्रकोट गाउँपालिका

# गाउँ कार्यपालिका कार्यालय



पत्र संख्या: २०८०/०८९

चलानी नं.: २७२

शान्तिपुर, लुम्बिनी

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

मिति : २०८०/६/१८

श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग  
श्रीमहल, पुलचोक, ललितपुर

विषय:- प्रगति विवरण तथा बजेट विनियोजन सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस चन्द्रकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत **Construction Of Rural Municipal Building, Chandrakot Rural Municipality-4, Shantipur** को मिति २०७८/०९/११ गते यस कार्यालय र स्वच्छन्द-सुशन-लर्ड बुद्ध बिच मु.अ.कर बाहेकको रकम रु ५८,३९२,९४३.८६/- (अक्षरूपी पाँच करोड त्रियासी लाख बयानब्बे हजार नौ सय त्रिचालिस रुपैया छयासी पैसा मात्र) मा सम्झौता भइ निर्माण कार्य भइरहेको र उक्त भवनको प्रगति विवरण तथा आ.व २०७९/८० का लागि थप आवश्यक पर्ने बजेट यसै पत्रसाथ संलग्न गरि पठाईएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

(बसन्त रिजाल)

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत**

**स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रगति विवरण ढाँचा**

ब.उ.शि.नः ३६५०११११

प्रगति विवरण पेश गरेको मिति:-




२०८०/६/१८

- १ स्थानीय तहको नाम:- चन्द्रकोट गाउँपालिका
- २ स्थानीय तहको कोड:- ८०१०५५२०६
- ३ जिल्ला:- गुल्मी
- ४ लागत अनुमान(रु):- १२२,१४६,७६४.३८
- ५ प्रशासकीय भवन निर्माणको हालसम्मको प्रगति:-
- ६ निर्माण व्यवसायीको नाम, ठेगाना:- श्री स्वछन्द-सुशान-लर्ड बुद्ध जे. भि. ललितपुर
- ७ ठेक्काको सुर सम्झौता रकम (रु):- ६७,९२९,६७६.३८
- ८ भेरीएसन भएको भए सो सहितको संझौता रकम (रु):-
- ९ सम्झौता मिति:- २०७८/९/११
- १० सम्पन्न हुने मिति:- २०८१/५/११
- ११ म्यार थप सहित सम्पन्न हुने मिति:-
- १२ प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि हालसम्म विनियोजित रकम र खर्च विवरण (श्रोतका आधारमा)

आ.व.	रा.यो.आ.		प्रदेश		जि.स.स.		संघ (स्थानीय पूर्वाधार विभाग)		स्थानीय तह		कुल जम्मा	
	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च	विनियोजित	खर्च
२०७६-७७												
२०७७-७८												
२०७८-७९												
२०७९-८०							१०,०००	१०,०००	६,०००	५,८६०	१६,०००	१५,८६०
जम्मा							१५,०००	१२,१८६	१०,०००	१०,०००	२५,०००	२२,१८६
१३ हाल सम्मको कुल खर्च रकम (रु):- ३८,०४६,०००												
१४ हाल सम्मको कुल वित्तीय प्रगति(प्रतिशत):- ५६.०१%												
१५ हाल सम्मको कुल भौतिक प्रगति (प्रतिशत):- ५१.८२%												
१६ आ.व ०८०/०८१ मा खर्च हुने कुल बजेट- २,८०,००,०००												
१७ आ.व ०८०/०८१ मा खर्च हुने मध्ये संघबाट आवश्यक पर्ने बजेट- १,८०,००,०००												
१८ आ.व ०८०/०८१ मा सम्पन्न हुने-नहुने												
१९ कैफियत (अन्य कुनै विवरण खुलाउनुपर्ने भएमा)-												

१. स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यको हालसम्मको प्रगति (बरागा प्राप्ति/डिपिआर तयारी/Partial Tendering/ ठेक्का आव्हान भईसकेको/ ठेक्का सम्झौता भएको/ निर्माणगति/सम्पन्न) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुहुन।
२. आंशिक ठेक्का (Partial Tendering) आव्हान गरेका स्थानीय तहहरूले अनिवार्य रूपमा हालसम्म लगाईएका ठेक्काहरूको विवरण (सम्झौता रकम, बजेट श्रोत, खर्च विवरण लगायत) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुहुन।
३. निर्माणगति रहेका आयोजनाहरूको हकमा, निर्माणगति भवनको हालसालै खिचिएका फोटोहरू अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुहुन।
४. फारममा उल्लिखित सम्पूर्ण विवरण पछिसम्म फरक नपर्ने गरी भर्नुपर्नेछ।
५. उल्लिखित विवरणका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिने हुँदा विवरण फरक परेको खाडमा स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुनेछ।

नहुने  
पेशको खर्च रहेको

**जि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत**